

**Отчет о выполнении**  
**Плана реализации муниципальной программы**  
**"Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"**  
 (наименование муниципальной программы)  
**за 2017 год**

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы:  
 План реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы"
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы.

№	Дата утверждения внесения изменений в План реализации муниципальной программы	Принятия внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Таблица 1
1	01.03.2017	Корректировка по новой форме с учетом рекомендаций Управления экономики по формированию планов (письмо № 20-04-05/194 от 02.02.2017)	
2	31.10.2017	<p>В связи с кадровыми изменениями откорректированы должностные лица, ответственные за исполнение мероприятий, административных мероприятий и контрольных событий. В связи с корректировкой плана-графика закупок уточнены даты выполнения следующих мероприятий (контрольных событий в мероприятиях): К11107, К11201, К11203, К11205, К11204, К12205, К12206, К13103, К13105, К13201, К13202, К14201, К14205, контрольного события образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы".</p> <p>В связи с необходимостью обеспечения охраны автомобильных к с/у Новоса переименовано мероприятие К11205 образованные контрольные события 2.05.3, 2.05.4). В связи с необходимостью проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в д. Сота добавлено мероприятие К12202 и контрольное событие 2.02.1. К мероприятию К12206 добавлено контрольное событие 2.06.1 в целях отражения начала реализации мероприятия. В связи с теплоснабжением (перечень теплоснабжения) из закрываю на территории МО «Северодвинск» переименовано мероприятие К12207, добавлено контрольное событие 2.07.2. В целях отражения обеспечения доступности и качественного теплоснабжения населения, проживающего на ул. Воротил Г. Северодвинска, поучения павильона готовности к отопительному периоду 2017/2018 года муниципального образования "Северодвинск" добавлено мероприятие К12208 и контрольное событие 2.08.1. В связи с необходимостью завершения работ по ремонту и утверждению плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства по 8 категориям объектов (места) добавлено новое мероприятие К13107 и контрольное событие 1.07.1. В связи с внесением изменений в муниципальную программу (поставление информации о состоянии объектов муниципальной инфраструктуры Северодвинска от 21.04.2017 №113-пн от 26.07.2017 №240-пн) исключено мероприятие К13106 и контрольное событие 1.09.1. В связи с учетом изменений в муниципальной программе (поставление информации о состоянии объектов муниципальной инфраструктуры Северодвинска от 21.04.2017 №113-пн от 26.07.2017 №240-пн) исключено мероприятие К13106 и контрольное событие 1.09.1. В связи с учетом изменений муниципальной программы (поставление информации о состоянии объектов муниципальной инфраструктуры Северодвинска от 21.04.2017 №113-пн от 26.07.2017 №240-пн) исключено мероприятие К13106 и контрольное событие 1.09.1. В связи с внесением комплекса работ по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск» и добавлены контрольные события 2.03.1 в 2.05.2 программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год» введено новое мероприятие К14205 и добавлены контрольные события 2.03.1 в 2.05.2</p>	

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

№ п/п	Наименование мероприятия по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (задания) муниципальной программы	Наименование структурного подразделения, ответственного исполнителя (исполнителей) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административно по муниципальной/исполнительной контрольного события (критерий)	Причина невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по устранению/минимизации отклонения	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административных мероприятий
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение подпрограммы "Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах"										
1.1	Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»										
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Осуществление многоквартирных домов»	К11101	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	11.01.2017	11.01.2017	01.12.2017	09.12.2017	выполнено с нарушением сроков	В связи с возникшей необходимостью проведения работ по обследованию дома №34 по ул.Кирова был заключен дополнительный муниципальный контракт (задание - МК) №117ЖКХ-56 от 10.11.2017. Дата окончания действия данного договора 09.12.2017.	Проведена оценка соответствия многоквартирных домов, установленных в многоквартирных домах. Соответствие заданию 104 от 19.01.2017, 17ЖКХ-128 от 03.03.2017, 17ЖКХ-165 от 12.05.2017, 17ЖКХ-369 от 10.11.2017 (подотчетный контракт).
1.1.1	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение договоров на обследование многоквартирных домов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	01.03.2017	19.01.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический отчет	Наименование подразделения, ответственного за исполнение муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятий/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры предотвращения/минимизации отклонения	Оценка достижения показателей результатов реализации мероприятия, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Мероприятие 1.02 "Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности"	К 11102	Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.04.2017	16.06.2017	15.12.2017	15.12.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в соответствии с постановлением Мира Свердловской обл. от 14.11.2005 № 128 (ред. от 08.07.2008) "Об исполнении функций представителями муниципальной власти в многоквартирном доме". Всего заключено 15 МК. Первый контракт заключен от 19.06.2017 № 17К/ЖКХ-225, последний - от 27.11.2017 №17К/ЖКХ-449 (срок действия до 15.12.2017).
	Комплексное событие 1.02.1 "Заключение и выполнение контрактов на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	01.06.2017	19.06.2017	выполнено с нарушением сроков	X	
1.1.3	Мероприятие 1.03 "Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах сформированное доле муниципальной собственности "Свердловск" в общем имуществе дома, осуществляемых по решению общих собраний собственников помещений"	К 11103	Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.02.2017	01.02.2017	15.12.2017	15.12.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечено финансовое участие муниципального образования "Свердловск" в оплате работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах сформированное доле муниципальной собственности с Подразком предоставления субсидий на лизинг общего имущества муниципального образования "Свердловск" в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Администрации Свердловской области от 22.10.2012 № 407-па. Заключено всего 9 МК. Первый МК заключен от 14.02.2017 №ЖКХ17-10940, последний МК заключен от 18.09.2017 №ЖКХ17-41093.
	Комплексное событие 1.03.1 "Заключение договоров по управлению в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов сформированное доле муниципальной собственности "Свердловск"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	14.02.2017	14.02.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.4	Мероприятие 1.04 "Выполнение работ по ремонту многоквартирных домов, принадлежащих в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вывод радиотрансляционной линии"	К 11104	Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.02.2017	01.02.2017	01.12.2017	15.12.2017	выполнено с нарушением срока	В связи с готовностью МКД к проведению работ по их сносу (расставление, отключение от коммуникаций) в октябре и ноябре 2017 года были проведены аукционы по определению подрядных организаций, которые выполняли работы по сносу МКД. МКД были заключены в период с 07.11.2017 по 29.11.2017, окончание действия последнего договора переданности на 15.12.2017. В связи с поздними сроками проведения аукционов не было возможности отразить данные изменения в в отношении лизинговых платежей.	Оценки достижения показателей результатов реализации мероприятия, административного мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический	Наименование подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы	Инициатор, должностное лицо и наименование ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, замечательных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации/улучшению исполнения	Оценка достижения показателя результатов реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Комплексное обследование 1.04.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также внесение разобранного материала"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	20.03.2017	20.03.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.5	Мероприятие 1.05. "Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе доплатительных"	К 11105	Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	
	Комплексное обследование 1.05.1 "Уплата взносов на капитальный ремонт, в том числе доплатительных"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	20.02.2017	23.01.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.6	Мероприятие 1.06 "Улучшение строительных конструкций многоквартирных домов"	К 11106	Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	10.01.2017	10.01.2017	15.12.2017	24.11.2017	выполнено в срок	нет	
	Комплексное обследование 1.06.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	18.02.2017	18.01.2017	выполнено в срок	нет	X
1.1.7	Мероприятие 1.07 "Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области (софинансирование затрат за счет средств местного бюджета)"	К 11107	Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.01.2017	-	31.12.2017	-	не выполнено	Выполнение обязательного условия получения софинансирования согласно ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ "Общие условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства". В 2015 – 2016 годах выполнялись работы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с привлечением средств ТПК. Фонды содействия реформированию ЖКХ в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Указание работы капитального ремонта выполняются при обязательном условии их софинансирования из средств местного бюджета. С 2017 года был	X

Исполнение требований раздела IX жилищного кодекса РФ для формирования фонда капитального ремонта и выполнения работ, в т.ч. в соответствии с принятыми постановлением Администрации Северодвинска от 27.10.2014 № 526-на. Заключено 23 МК: ЖКХ16-11071, ЖКХ16-11073, ЖКХ15-11141, ЖКХ15-11099, ЖКХ15-11083, ЖКХ15-11102, ЖКХ14-11060, ЖКХ14-11094, ЖКХ14-11060/01, ЖКХ14-11060/02, ЖКХ14-11060/03, ЖКХ14-11060/04, ЖКХ14-11060/05, ЖКХ14-11060/06, ЖКХ14-11060/07, Ф1-1-1509, ЖКХ14-11060/08, ЖКХ14-11060/09, ЖКХ14-11060/10, ЖКХ14-11060/11, ЖКХ14-11060/12, ЖКХ14-11060/13, ЖКХ14-11060/14, ЖКХ17-11094. Первая уплата взносов произведена 23.01.2017 (Платежное поручение №688693 от 23.01.2017).

Составлены деревянные многоквартирные дома от разрушения, локализованы аварийные ситуации, связанные с потерей несущей способности конструктивных элементов и привлечением сроков эффективной эксплуатации инженерного оборудования многоквартирных домов, обеспечено безопасное и комфортное проживание граждан, повышено качество услуг, предоставляемых населению. Выданы работ поручения. Постановлением Правительства Архангельской области от 20.12.2016 № 515-пг внесены изменения в региональную программу – по каждому МКД определены приоритетные виды работ капитального ремонта исходя из процента износа конструкций и инженерных сетей. Заключено всего 8 МК: 17ЖКХ-041 от 18.01.2017, 17ЖКХ-095 от 01.03.2017, 0065-17, ЖКХ от 24.04.2017, 0151-17, ЖКХ от 20.06.2017, 0264-17, ЖКХ от 22.09.2017, 0280-17, ЖКХ от 26.09.2017, 17ЖКХ-405 от 29.09.2017, 17ЖКХ-492 от 20.11.2017.

№ п/п	Наименование мероприятия по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограмм, задач, мероприятий (административно-ного мероприятия)	Наименование структурного подразделения (функционального назначения) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лиц, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административной то мероприятию/наблюдение контрольного события (затвердил)	Причина невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализирующей/минимизирующей отклонения	Цена достигнута показатели результатов реализации мероприятия, административных мероприятий
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда"										
1.2.1	Мероприятие 2.01 "Выполнение текущего ремонта муниципальных нежилых зданий помещений (после утерки, по решению суда)"	K 11.201	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.02.2017	01.02.2017	31.12.2017	11.12.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечено проведение ремонтных работ в жилых помещениях муниципального фонда. Заключено 3 МК : №0077_17 КЖХХ от 24.04.2017, № 0062_17 КЖХХ от 23.09.2017, №17К ЖХХ-328 от 01.09.2017. Последним заказывает себе действие МК№0062_17 К ЖХХ - 27.10.2017.
1.2.2	Мероприятие 2.02 "Выполнение текущего ремонта помещений многоквартирного фонда"	K 11.202	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.04.2017	01.04.2017	31.12.2017	27.10.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечено проведение ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирного фонда. Заключено 3 МК : №0077_17 КЖХХ от 24.04.2017, № 0062_17 КЖХХ от 23.09.2017, №17К ЖХХ-328 от 01.09.2017. Последним заказывает себе действие МК№0062_17 К ЖХХ - 27.10.2017.
1.2.3	Мероприятие 2.03 "Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов управляющим организациям"	K 11.203	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Всего в течение 2017 года на возмещение недополученных налогов заявлено 23 управляющие организации, с которыми были заключены договоры финансирования. Подано субсидию 21 управляющих организаций. Утверждено постановление Администрации Свердловского района "О предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания объектов муниципальной нежилых помещений" от 17.02.2017 №28-па.
1.2.4	Мероприятие 2.04 "Управление деятельностью Администрации Свердловского района в части предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющим организациям"	K 11.204	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Рязань О.В.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Всего в течение 2017 года на возмещение недополученных налогов заявлено 23 управляющие организации, с которыми были заключены договоры финансирования. Подано субсидию 21 управляющих организаций. Утверждено постановление Администрации Свердловского района "О предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания объектов муниципальной нежилых помещений" от 17.02.2017 №28-па.

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код программы, задания, мероприятия (муниципальной программы)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (инд. ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/успешения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/успешения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административно-хозяйственных событий (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Административное мероприятие 2.04 «Подготовка сведений расчетов, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов»	K.11204	Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	22.12.2017	выполнено в срок	нет	Ежеквартное направление Сводных расчетов в финансовое управление в целях предоставления управляющими организациями недополученных доходов. После направления 64 Сводных расчета. Контрольные события: иск №603-05-05/13157 от 19.12.2016 (О направлении ответа за дебитор, срок предоставления до 25.01.2017), иск №603-05-05/1725 от 20.02.2017, иск №603-05-05/2710 от 21.03.2017, иск №603-05-05/3932 от 18.04.2017, иск №603-05-05/5149 от 19.05.2017, иск №603-05-05/21.06.2017, иск №603-06-07/7436 от 17.07.2017, иск №603-01-13/6381 от 21.08.2017, иск №603-05-05/10013 от 20.09.2017, иск №603-05-05/11404 от 20.10.2017, иск №603-05-05/12785 от 21.11.2017, иск №603-05-05/14120 от 18.12.2017. Мероприятие осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Свердловской области от 31.12.2014 № 689-па (в ред. от 20.01.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на 2015 – 2017 годы, расторжениям Заключенных Главой Администрации по поручению козлабству от 20.01.2017 №5-пр «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-патрульной службы в муниципальных объектах», постановлением Администрации Свердловской области от 16.11.2012 № 448-па (в ред. от 13.12.2016) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета», постановлением Администрации Свердловской области от 29.01.2015 № 33-па (в ред. 17.01.2017) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при предоставлении услуг за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом, над размещением соответствующей плиты, установленной для выноса мусора из многоквартирного здания».
	Контрольное событие 2.04.1 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.01.2017	19.12.2016	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.2 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.02.2017	20.02.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.3 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.03.2017	21.03.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.4 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.04.2017	18.04.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.5 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.05.2017	19.05.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.6 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.06.2017	21.06.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.7 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.07.2017	17.07.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.8 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.08.2017	21.08.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.9 "Направление Сводных отчетов в финансовое управление"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник планово-экономического отдела Резаев О.В.	X	X	25.09.2017	20.09.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код программ, подпрограмм, заданий, мероприятий (идентификатор мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (составителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, зафиксированного по муниципальным/исполнительным событиям (критерий)	Иные замечания/отклонения сроков, нарушения, замечания по исполнению мероприятий, контроль событий и меры по предотвращению отклонения	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, зафиксированного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.04.10 "Направление Соборных отрядов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.10.2017	20.10.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.11 "Направление Соборных отрядов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.11.2017	21.11.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.04.12 "Направление Соборных отрядов в Финансовое управление"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	20.12.2017	18.12.2017	выполнено в срок	нет	X
1, 2, 3	Мероприятие 2.05 "Обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов и других объектов"	K 11205	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С., начальник НТО В.Л. Машенков	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	
	Контрольное событие 2.05.1 "Заключение муниципального контракта на обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов №9 ул. Перовской"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	23.01.2017	23.01.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.05.2 "Заключение муниципального контракта на обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов №3 и №5/2 по пр. Ленина"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	23.01.2017	23.01.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.05.3 "Заключение муниципального контракта на обеспечение круглосуточной охраны многоквартирного дома по ул. Индустриальной д.36/19"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	24.05.2017	05.05.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 2.05.4 "Заключение муниципального контракта на обеспечение охраны в жилых помещениях многоквартирных домов в рамках обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования к сезону Нового года с 28.04.2017 по 31.05.2017"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник НТО В.Л. Машенков	X	X	28.04.2017	28.04.2017	выполнено в срок	нет	

В 2017 году заключено 4 МК: 1. МК ЖХХ-491 от 06.12.2016, 16 К ЖХХ-496 от 06.12.2016, 0387, 16 К ЖХХ от 23.01.2017, 17 К ЖХХ-499 от 19.12.2017 обеспечена сохранность и организован допуск посторонних лиц в дом №9 по ул. Перовской. В рамках заключенных 4 МК: 16 К ЖХХ-495 от 06.12.2016, 16 К ЖХХ-492 от 06.12.2016, 0386, 16 К ЖХХ от 23.01.2017, 17 К ЖХХ-489 от 19.12.2017 обеспечена сохранность и организован допуск посторонних лиц в многоквартирные дома №3 и №5/2 по пр. Ленина.

В рамках МК №17 К ЖХХ-212 от 05.05.2017 обеспечена сохранность и организован допуск посторонних лиц в многоквартирный дом по ул. Индустриальной д.36/19.

В рамках заключенных 2 МК: 17 К ЖХХ-195 от 28.04.2017 и 17 К ЖХХ-391 от 25.09.2017 обеспечена охрана в целях обеспечения безопасности (ограждения) движения на регулируемом сужением автомобильном движении в период с 28.04.2017 по 31.05.2017, с 25.09.2017 по 11.11.2017.



№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограмм, заданий, мероприятий (инициативного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителей муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лиц, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административных мероприятий по муниципальной программе (критерий)	Циркляны невыполнения/отсрочки сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры неправомерного/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Содержание и текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в сооружениях на н/по»	К 12101	Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Закончено 3 МК: № 0008.17 КЖХ от 27.02.2017, № 0346.17 КЖХ от 13.12.2017, № 0347.17 КЖХ от 11.12.2017. Проведены работы: 1). По содержанию и ремонту бесканальных инженерных сетей, направленных в муниципальную собственность. Устранены повреждения аварийного участка бесканального водопровода, проходящего по подвзду дома №17 по ул. Давыдова. 2). По содержанию и ремонту бесканальных инженерных сетей, направленных в муниципальную собственность. Устранение засора на сетях бесканальной фекальной канализации, расположенной по улице. 3). Проведен ремонт колодца фекальной канализации в 21 предостроительном колодце, в районе дома №123 по ул. Демоскина. 4). По содержанию инженерных сетей и сооружений на ул. (парушке) инженерные сети водопровода 199,85 м.п. 5 колодец в здании 1 ПП - фекальная канализация 1 161,70 м.п. 57 колодцев).
	Комплексное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в сооружениях на н/по"		Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	X	X	10.04.2017	27.02.2017	выполнено в срок	нет	X
2.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание и ремонт колодцев в с.Нелюха, в Белое Озеро и в с.Солга"	К 12102	Комитет ЖКХ ТПС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	01.02.2017	01.02.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечены содержание 4 колодца в поселке Белое озеро и 9 колодцев в с.е Нелюха. Закончено 8 МК: 17КЖХ-055 от 18.01.2017, 17КЖХ-202 от 28.04.2016, 17КЖХ-473 от 16.11.2017, 17КЖХ-463 от 01.11.2017, 17КЖХ-166 от 20.01.2017, 17КЖХ-164, 0112.17 КЖХ от 24.05.2017, 0134.17 КЖХ от 06.06.2017. Исполнены требования федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением ГСОД от 28.02.2008 г. № 25 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Свердловский, для личных и бытовых нужд». Уставом муниципального образования «Свердловский».
	Комплексное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по содержанию и ремонту колодцев в с.Нелюха, в Белое Озеро и в с.Солга"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник НТО В.Л. Машенков, начальник БТО В.Н. Тихонов	X	X	15.02.2017	18.01.2017	выполнено в срок	нет	X
2.1.3	Мероприятие 1.03 "Предоставление субсидии СМКУ "Горсовет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования "Свердловский"	К 12103	Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела энергетик, транспорт и связи Маштаков А.Н.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Мероприятие реализовано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования "Свердловский", решения Совета депутатов Свердловского от 13.12.2016 № 94 "О местном бюджете на 2017 год и на эквивалент. Договор финансирования №ЖХХ17-11001 от 12.01.2017. Обеспечено содержание сетей наружного освещения муниципального образования "Свердловский" (380 опор, 4195 светильников, кабельная линия протяженностью 84,5 км., воздушной линии 69,6 км.) и оплата приобретенной электроэнергии.
	Комплексное событие 1.03.1 "Заключение договоров на предоставление субсидии СМКУ "Горсовет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования "Свердловский"		Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела энергетик, транспорт и связи Маштаков А.Н.	X	X	12.01.2017	12.01.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Административный код подпрограммы, задания, мероприятия (функциональной программы муниципальной программы)	Наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию (исполнение) программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/вступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/вступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, заданного в соответствии с муниципальной программой (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, заданного в соответствии с муниципальной программой и меры по устранению отклонения	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.4	Мероприятие 1.04. "Содержание и ремонт линии уличного освещения в поселке Ведро Север"	K 12104	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.10.2017	выполнено в срок	нет	Обеспечение содержанием и текущим ремонтом воздушных линий протяженностью 4,8 км, светотехники в количестве 24 шт.ук. 3 участка питания. Выпущен график включения и отключения наружного освещения поселка. Заключено 3 МК : 1 УКЖХ-032 от 18.01.2017, 1 УКЖХ-135 от 01.03.2017, 1 УКЖХ-326 от 01.08.2017.
	Комплексное событие 1.04.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту линий уличного освещения в поселке Ведро Север"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	01.03.2017	18.01.2017	выполнено в срок	нет	X
2.1.5	Мероприятие 1.05. "Содержание и ремонт сетей и объектов электроснабжения"	K 12105	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	<p>9). Содержание сетей электроснабжения к жилым домам и объектам в кварталах 225 и 214 (п. Камбалица)</p> <p>10). Содержание трансформаторной подстанции в квартале 009 в г. Северодвинске и наружной сети электроснабжения 10кВ.</p> <p>11). Проведение работ по монтажу и установке световых конструкций на опорах наружного освещения на участках от Привокзального бульвара до Ленинского шоссе.</p> <p>12). Выполнение работ по текучим работам и капитальным работам с подготовкой технических паспортов и технических планов.</p> <p>13). Выполнение ремонтных работ кабельной линии К1.04.4 каб от ПУ 218 до многоквартирного дома №10 по улице Народная.</p> <p>14). Проверка работ по ремонту световодных конструкций, расположенных на опорах наружного освещения.</p> <p>Мероприятие реализовано на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".</p>
2.2	Задача 2 «Обеспечение энергоресурсобережения при эксплуатации инженерных сетей»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Маштаков А.Н.	X	X	18.01.2017	18.01.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (бюджетной классификации)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (консультанта муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступление контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступление контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административно го мероприятия (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры предотвращения/минимизации отклонения	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Восстановление капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения и сооружений на них, в том числе восстановление благоустройства»	К 12201	Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	07.06.2017	07.06.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключено 3 МК: 0126.17 КЖХ от 07.06.2017, 0130.17 КЖХ от 07.06.2017, 0214.17 КЖХ от 18.08.2017. 1) Выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе восстановление благоустройства (факельная канализация в квартале 023). 2) Восстановление благоустройства после капитального ремонта сетей холодного водоснабжения на территории ГБУЗ АО «Североянская городская больница №2 СМД». 3) Капитальный ремонт сетей. Замена элементов, оборудования КНС-16, КНС - 17 (калоризаторная насосная станция).
	Мероприятие 2.01.1 «Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в сооружениях на них, в том числе восстановление благоустройства»		Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	X	X	07.06.2017	07.06.2017	выполнено в срок	нет	X
2.2.2	Мероприятие 2.02 «Восстановление капитального ремонта муниципальных сетей и объектов электроснабжения»	К 12202	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, специалист, Маштаков А.Н.	01.11.2017	01.11.2017	23.12.2017	23.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключен муниципальный контракт 0272.17 КЖХ от 25.09.2017. Выполнен капитальный ремонт сетей электроснабжения 0,4 кВ в п. Солза по ул. Северная от дома №42 к жилым домам. Обеспечено качество электроснабжения энергити согласно ГОСТ 32144-2013 (ГОСТ Р 54149-2010), выполнение требований правил технической эксплуатации электроснабжение потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 в части надежной эксплуатации электроснабжов и собирающая их в исправном техническом состоянии, проведен капитальный ремонт сетей электроснабжения в д. Солза протяженностью 365 м.
	Мероприятие 2.02.1 «Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ по проведению капитального ремонта муниципальных сетей и объектов электроснабжения»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, специалист, Маштаков А.Н.	X	X	25.09.2017	25.09.2017	выполнено в срок	нет	X
2.2.3	Мероприятие 2.03 «Приобретение и установка дополнительного оборудования для муниципальных котельных»	К 12205	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, специалист, Маштаков А.Н.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	20.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключены МК: 17КЖХ-234 от 15.06.2017, 17КЖХ-419 от 08.11.2017. Проведены работы по технической обслуживанию конструкций дымоходной трубы котельной, расположенной в с/п. Невоска. Проведена установка дымоудалителя и дымохода в котельной, расположенной в с. Невоска.
	Мероприятие 2.03.1 «Заключение муниципального контракта на приобретение и установку дополнительного оборудования для муниципальных котельных»		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, специалист, Маштаков А.Н.	X	X	15.06.2017	15.06.2017	выполнено в срок	нет	X



№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код программ, задан, мероприятием (министерства, департамент, муниципалитет)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (муниципальной программы)	Наименование должности, функции и индикаторы выполнения (инд., ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административно по мероприятию/исполнению (критерий)	Причины неисполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по реализации/исполнению отклонения	Схема достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 2.08.1 "Заключение муниципального контракта на разработку схем водоснабжения и водоотведения"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорт и связи Мещеряков А.Н.	X	X	07.08.2017	05.07.2017	выполнено в срок	нет	X
3	Выполнение подпрограммы «Обеспечение безопасности автомобильных дорог муниципального образования "Северодвинск"»										
3.1	Задача 1 "Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"										
3.1.1	Мероприятие 1.01 "Содержание автомобильных дорог"	K 13101	Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключено 34 МК: первый контракт №0013.17 КЖХХ от 09.03.2017. Действие последнего МК №0040.17 КЖХХ заканчивается 31.12.2017. Выполнены работы по содержанию территории общего пользования вдоль городских дорог площадью 240992 кв.м, в селе Нюхоя - 30725 кв.м, установлено 10 урн, выполнена овок-замывка бордюра 830 деревьев, ликвидировано 830 аварийных ситуаций на озелененных территориях в г.Северодвинске, в поселке Бесово озеро - 20, пересажено 50 кустарников, проведено устройство цветников на площади 716 кв.м.
	Контрольное событие 1.01.1 "Заключение муниципальных контрактов на проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог"		Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	X	X	18.01.2017	18.01.2017	выполнено в срок	нет	X
3.1.2	Мероприятие 1.02 "Содержание территории общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"	K 13102	Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключено 34 МК: первый контракт №0013.17 КЖХХ от 09.03.2017. Действие последнего МК №0040.17 КЖХХ заканчивается 31.12.2017. Выполнены работы по содержанию территории общего пользования вдоль городских дорог площадью 240992 кв.м, в селе Нюхоя - 30725 кв.м, установлено 10 урн, выполнена овок-замывка бордюра 830 деревьев, ликвидировано 830 аварийных ситуаций на озелененных территориях в г.Северодвинске, в поселке Бесово озеро - 20, пересажено 50 кустарников, проведено устройство цветников на площади 716 кв.м.
	Контрольное событие 1.02.1 "Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по содержанию территории общего пользования и объектов озеленения вдоль дорог и городских улиц"		Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	X	X	09.03.2017	09.03.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (единицы структурного подразделения)	Наименование структурного подразделения, ответственного исполнителя (компетентного муниципального программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административно-управленческих (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административно-управленческих мероприятий и меры контроля/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.3	Мероприятие 1.03 «Проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработки проектно-сметной документации и осуществление технического надзора и контроля качества»	К 13103	Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	23.05.2017	23.05.2017	31.12.2017	19.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключено 16 МК: первый контракт заключен 09.02.17 КЖХ от 23.05.2017, действие последнего 17.КЖХ-497 от 22.11.2017 заканчивается 19.12.2017. 1) Разработана ПСД (УДС - улица дорожная сеть) - на ремонт автомобильной дороги в части замены обустройства - тротуара по ул. Железнодорожной (от ул. Ломоносова до ул. Касимовской). 2) Разработана ПСД (УДС) - на ремонт автомобильной дороги в части замены обустройства - тротуара по ул. Малай Кулям (от дома № 11 до дома № 13). 3) Разработана ПСД (УДС) - на ремонт автомобильной дороги в части замены обустройства - тротуара по ул. Карла Маркса (от ул. Серго Орджоникидзе в районе домов 23, 25 до "Никольского посада"). 4) Разработана ПСД (УДС) - на ремонт автомобильной дороги в части замены обустройства - тротуара по ул. Ломоносова 34. 5) Разработана ПСД (УДС) - на ремонт автомобильной дороги в части замены обустройства - тротуара по ул. Серова 59.
	Комплексное событие 1.01.1 "Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта и ремонта улиц, автомобильных дорог, в т.ч. разработки проектно-сметной документации и осуществление технического надзора и контроля качества"		Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	X	X	23.05.2017	23.05.2017	выполнено в срок	нет	X
3.1.4	Мероприятие 1.04 "Приобретение специализированной техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ ТПС"	К 13104	Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	01.03.2017	01.03.2017	31.12.2017	08.03.2017	выполнено в срок	нет	Приобретена техника для муниципального предприятия СКУП "Белое озеро". Проведена поставка компрессов пар в сборе с остатком репаратором и буксом для ремонта теплоходов ТУ 8 уличнойной женской дороги "ул. Водочная. Белое озеро" в соответствии с МК 0012_17_КЖХ от 03.03.2017.
	Комплексное событие 1.04.1 "Заключение муниципального контракта на приобретение специализированной техники для муниципального предприятия"		Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	X	X	03.03.2017	03.03.2017	выполнено в срок	нет	X
3.1.5	Мероприятие 1.05 "Софинансирование деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"	К 13105	Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	30.09.2017	выполнено в срок	нет	Заключено 2 МК: 0137_17_КЖХ от 19.06.2017 и 0220_17_КЖХ от 21.08.2017 срок окончания действия контракта 30.09.2017. За счет средств софинансирования дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения проведены работы по возмещению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках, учтены расходы всего на площади 2200,5 кв. м. Мероприятие реализовано в соответствии с решением Совета депутатов Сергеевского от 22.08.2013 № 52 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Сергеевский», федеральным законом №257-ФЗ от 06.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	Комплексное событие 1.05.1 "Софинансирование на счет средств местного бюджета дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета - начальник отдела коммунального хозяйства	X	X	20.06.2017	19.06.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограмм, заданий, мероприятий (единицы измерения мероприятий)	Наименование структурного подразделения, ответственного исполнения (административно-муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, за исключением мер по обеспечению контроля (кредиты)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры предотвращения/выявления отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.6	Мероприятие 1.06 "Проверка оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства"	К 13106	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	начальник ОТЗ Администрации Северодвинска Матюшков В.М.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключен муниципальный контракт № 0016-17_ОТЗ от 24 апреля 2017 с ООО «С-Грейс» контрактная система. Проведена оценка (оценочная оценка) уязвимости 8 объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства – мосты, расположенные на территории муниципального образования «Северодвинск» и 08 июня 2017 года отчеты утверждены в Минтранс РФ. Мероприятие реализовано в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности", для обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.
	Контрольное событие 1.06.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства"		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	начальник ОТЗ Администрации Северодвинска Матюшков В.М.	X	X	28.04.2017	26.04.2017	выполнено в срок	нет	X
3.1.7	Мероприятие 1.07 «Безопасность и утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»	К 13107	Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	начальник ОТЗ Администрации Северодвинска Матюшков В.М.	16.02.2017	16.02.2017	30.12.2017	30.12.2017	выполнено в срок	нет	В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт №0071-17_ОТЗ от 26 сентября 2017 с ООО «Горское бюро экспертиз» собственностью - «мерси», на разработку и утверждение 8 планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства – мосты, расположенные на территории муниципального образования «Северодвинск».
	Контрольное событие 1.07.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение комплекса работ на разработку и утверждение плана транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства"		Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска	начальник ОТЗ Администрации Северодвинска Матюшков В.М.	X	X	26.09.2017	26.09.2017	выполнено в срок	нет	X
	Мероприятие 1.09 "Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"	К 13109	Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя Комитета начальника отдела коммунального хозяйства	01.02.2017	-	31.12.2017	-	-	-	исключено
	Контрольное событие 1.09.1 "Завершение выполнения работ на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя Комитета начальника отдела коммунального хозяйства	X	X	05.04.2017	-	-	-	исключено
3.2	Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей линейной канализации и сооружений на них»										
3.2.1	Мероприятие 2.01 "Сохранение и текущий ремонт сетей линейной канализации и сооружений на них"	К 13201	Комитет ЖКХ, ТПС	зам. председателя Комитета начальника отдела коммунального хозяйства	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключено 12 МК: первый контракт №17-С/002 заключен 23.01.2017 со сроком действия по 31.12.2017. Проводилась подготовка кНС линейной канализации. Содержание КНС МЗ, КНС №4, КНС №5, сетей линейной канализации, включая бессточные в соответствии с Программой предоставления из местного бюджета субсидии СКУП ЖКХ «Г.ОРЯНСКО» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту объектов линейной канализации, находящихся на территории города Северодвинска, утвержденными распоряжением заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству от 18.01.2016 № 4-пр. Проведен ремонт аварийного колодца на сети линейной канализации в районе дома №47 по ул. Карла Маркса. Проведена очистка трубопроводов канализационной линейной канализации, расположенных по пр. Морскому, а также сети бессточной линейной канализации, находящейся в районе дома №62 по ул. Луковского. Обеспечены содержанием ЛОС (охраняемые очистные сооружения), проведен контроль за качеством стоков сточных вод.





№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программ	Аналитический код	Наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы	Наименование должностного лица, ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия/исполнения административно-контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных событий и меры недопущения/минимизации отклонения	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Задача 2 "Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов"										
4.2.1	Мероприятие 2.01 "Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий"	К 14201	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.08.2017	-	30.11.2017	-	не выполнено	работы выполнены в рамках мероприятия К19103	X
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение административных контрактов на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	01.09.2017	-	не выполнено	работы выполнены в рамках мероприятия К19103	X
	Мероприятие 2.02 "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, строительство ластовых стоянок"	К 14202	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.03.2017	-	30.09.2017	-	не выполнено	работы выполнены в рамках мероприятия К19103	X
	Контрольное событие 2.02.1 "Заключение административных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	01.06.2017	-	не выполнено	работы выполнены в рамках мероприятия К19103	X
	Контрольное событие 2.02.2 "Заключение административных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, строительство ластовых стоянок"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	01.06.2017	-	не выполнено	работы выполнены в рамках мероприятия К19103	X
4.2.3	Мероприятие 2.03 "Организация конкурсов "Лучший двор", "Лучший балкон цветник", "Лучший цветник города", "Лучшее содержание дворовых территорий многоквартирных домов", "Лучший по профессии"	К 14203	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.03.2017	13.05.2017	31.03.2017	13.02.2017	выполнено в срок	нет	Конкурс "Лучший по профессии" проведен 13.02.2017 в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 19.01.2011 №4-па (в ред. от 22.01.2014 №14-па) "Об организации и проведении конкурса "Лучший по профессии" среди работников жилищных предприятий Северодвинска".
	Контрольное событие 2.03.1 "Продажа заявок от управляющих организаций на участие в конкурсе"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	01.03.2017	13.02.2017	выполнено в срок	нет	X
4.2.4	Мероприятие 2.04 "Сфинксерование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"	К 14204	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	01.05.2017	01.05.2017	30.09.2017	31.11.2017	выполнено с нарушением срока	В целях реализации мероприятия заключены ААК от 06.06.2017 №0133.17 КЖХХ на проведение строительного контроля. Срок окончания действия контракта 31.12.2017	Заключено 6 ААК: №0105.17 КЖХХ от 29.05.2017, №0133.17 КЖХХ от 06.06.2017, №0212.17 КЖХХ от 14.08.2017, №17КЖХХ-367 от 13.09.2017. В рамках заключенных ААК осуществлены сфинксерование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по 59 адресам на площади 28399,9 кв. м. Проведен спонтанный контроль. Обеспечение выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по согласованию от 21.05.2014 №11/ДР о предоставлении средств на сфинксерование дорожной деятельности, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Архангельской области.
	Контрольное событие 2.04.1 "Сфинксерование заявок на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	01.06.2017	29.05.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код программы, задач, мероприятий (идентификатор мероприятия)	Наименование структурного подразделения исполнителя (полномочия муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы исполнителя (подпись, ответственное за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, достижениями по сравнению с контрольным событием (фунтерий)	Целью мероприятия/исполнения мероприятия, достижениями по сравнению с контрольным событием и меры контроля/исполнения мероприятия	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, достижениями по сравнению с контрольным событием
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.5	Мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	К 14205	Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	16.02.2017	16.02.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключено 62 МК. Первич МК на проведение проверки достоверности заключен №1/ЖКХ-117 от 13.03.2017, действие последнего заканчивается 31.12.2017. Первая МК на выполнение работ по благоустройству заключен от 28.06.2017 №60/63. 17 ЖКХ. Благоустроено 12 дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Выполнен комплекс мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск», который направлен на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах в рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2017 год».
	Контрольное событие 2.05.1 «Проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов»		Комитет ЖКХ ТПС	начальник отдела жилищного хозяйства Кривошеина Л.С.	X	X	30.05.2017	13.03.2017	выполнено в срок	нет	X
4.3	Задача 3 «Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Северодвинск»				X	X	01.07.2017	28.06.2017	выполнено в срок	нет	X
4.3.1	Мероприятие 3.01 «Сбор павших животных, птиц от населения и организаций, владельцев прилегающих территорий, упитанных трупов животных и содержание пункта приема животных»	К 14301	Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	В целях реализации мероприятия заключен МК от 24.03.2017 №60/31. 17 ЖКХ на проведение сбора павших животных, птиц от населения и организаций, владельцев прилегающих территорий, упитанных трупов животных и содержание пункта приема животных. Соблюдены «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.
	Контрольное событие 3.01.1 «Заключение муниципального контракта на осуществление сбора павших животных, птиц от населения и организаций, владельцев прилегающих территорий, упитанных трупов животных и содержание пункта приема животных»		Комитет ЖКХ ТПС	зам. председателя комитета-начальник отдела коммунального хозяйства	X	X	02.03.2017	24.03.2017	выполнено с нарушением срока	В целях реализации мероприятия заключен МК от 24.03.2017 №60/31. 17 ЖКХ на проведение сбора павших животных, птиц от населения и организаций, владельцев прилегающих территорий, упитанных трупов животных и содержание пункта приема животных. Соблюдены «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.	X
4.3.2	Мероприятие 3.02 «Содержание мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Северодвинск»	К 14302	Комитет ЖКХ ТПС	начальник ИТО В.Л. Машинков, начальник ИТО В.Н. Тихонов	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заключено 3 МК. №1/ЖКХ-113 от 01.02.2017, №1/ЖКХ-219 от 24.05.2017, №1/ЖКХ-243 от 15.08.2017. Обеспечены содержание места сбора и вывоз твердых бытовых отходов в поселке Белое озеро муниципального образования «Северодвинск». Исполнено решение Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», принятом ГК РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 24.05.1991 № 10 «Об утверждении классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, районов, курортов и поселков и районных РСФСР».
	Контрольное событие 3.02.1 «Заключение муниципального контракта на проведение комплекса работ по содержанию мест сбора и вывоз твердых бытовых отходов в муниципальном образовании «Северодвинск»		Комитет ЖКХ ТПС	начальник ИТО В.Л. Машинков, начальник ИТО В.Н. Тихонов	X	X	01.06.2017	01.02.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (директивных муниципальных программ)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (функционального муниципального программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/наступление контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступление контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административно-хозяйственной деятельности муниципального управления (критерий)	Причины неисполнения/отклонения сроков, мероприятия, административно-хозяйственной деятельности муниципального управления/отклонения	Оценка достижения показателей результатов реализации мероприятия, административно-хозяйственной деятельности
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Выполнение подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения Свердловской области»										
5.1	Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств автомобильной железной дороги на пр. Мухомов»										
5.1.1	Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"	K 15101	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Машаков А.Н.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заказчик МРК №0022, 17 КЖХХ от 20.03.2017 годовом расписании по 31.12.2017. Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильной железной дороги в поселке Белое озеро в целях обеспечения жизнедеятельности и транспортной связи поселка Белое озеро с городом Свердловском.
	Мероприятие 1.01.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по выполнению работ по поддержанию эксплуатационных качеств УЖС"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Машаков А.Н.	X	X	01.04.2017	20.03.2017	выполнено в срок	нет	X
5.1.2	Мероприятие 1.02 "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с первичными поданными составом указанного железнодорожного комплекса"	K 15102	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник полного экономического отдела Ревая О.В.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заказчик лотом финансовое учреждение КЖХХ 17-01/02 от 23.01.2017 с СМЭПП "Белое озеро" на возмещение недополученных доходов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Свердловской области от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 17.01.2017 № 4-пр) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с первичными поданными составом указанного железнодорожного комплекса» от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 17.01.2017 № 3-пр).
	Мероприятие 1.02.1 "Заключение договора на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с первичными поданными составом указанного железнодорожного комплекса"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник полного экономического отдела Ревая О.В.	X	X	23.01.2017	23.01.2017	выполнено в срок	нет	X
5.1.3	Мероприятие 1.03 "Выполнение работ по содержанию железнодорожного персонала"	K 15103	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Машаков А.Н.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Заказчик МРК №0021, 17 КЖХХ от 24.03.2017 с ООО "РСО-Д". В рамках контракта проведены работы по содержанию железнодорожного персонала на пр. Мухомов.
	Мероприятие 1.03.1 "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию железнодорожного персонала"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник отдела энергетик, транспорта и связи Машаков А.Н.	X	X	24.03.2017	24.03.2017	выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальных программ	Аналитический код подпрограмм, задач, мероприятий (функционально-программный)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (функционально-программный)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного исполнения контрольного события (критерий)	Прочие невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры реагирования/минимизация отклонения	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятий, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.4	Административное мероприятие 1.04 "Подготовка расчетов, определяющих размер доходов" на возмещение недополученных доходов	К.13104	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвяк О.В.	25.02.2017	25.02.2017	31.12.2017	21.12.2017	выполнено в срок	нет	Возмещены СМУП "Белое озеро" недополученных доходов в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Свердлованска от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 17.01.2017 № 3-рп) «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с недополучением платежей из состава муниципального жилищного фонда» от 06.02.2012 № 38-па (в ред. от 17.01.2017 № 3-рп). В. Финансовое управление направляет расчеты, под № 02-05-05/13287 от 21.12.2016 (с) направлением отчета за декабрь, срок предоставления 25.01.2017, иск №03-01-13/1142 от 03.02.2017, иск №03-01-13/1815 от 22.02.2017, иск №03-05-05/2964 от 27.03.2017, иск №03-01-13/3805 от 14.04.2017, иск №03-01-13/5123 от 19.05.2017, иск №03-01-13/6706 от 29.06.2017, иск №03-01-13/1795 от 25.07.2017, иск №03-01-13/9099 от 28.08.2017, иск №03-05-05/10319 от 27.09.2017, иск №03-01-13/11716 от 27.10.2017, иск №03-01-13/13281 от 29.11.2017, иск №03-05-05/14316 от 21.12.2017.
	Контрольное событие 1.04.1 "Направление в Финансовое управление Расчетно, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвяк О.В.	X	X	25.01.2017	21.12.2016	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.2 "Направление в Финансовое управление Расчетно, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвяк О.В.	X	X	25.02.2017	22.02.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.3 "Направление в Финансовое управление Расчетно, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвяк О.В.	X	X	25.03.2017	27.03.2017	выполнено с нарушением сроков	В связи с проведением проверочных мероприятий по проверке представляемых к возмещению недополученных доходов предприятий, правильности отнесения доли расходов на данный вид деятельности предприятия, срок предоставления расчета в Финансовое управление отодвинулся.	X
	Контрольное событие 1.04.4 "Направление в Финансовое управление Расчетно, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвяк О.В.	X	X	25.04.2017	14.04.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.5 "Направление в Финансовое управление Расчетно, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвяк О.В.	X	X	25.05.2017	19.05.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.6 "Направление в Финансовое управление Расчетно, определяющих размер субсидии на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвяк О.В.	X	X	25.06.2017	29.06.2017	выполнено с нарушением сроков	Из-за связи с проведением проверочных мероприятий по проверке представляемых к возмещению недополученных доходов предприятий, правильности отнесения доли расходов на данный вид деятельности предприятия, срок предоставления расчета в Финансовое управление отодвинулся.	X

№ п/п	Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы	Аналитический кол. подпрограмм, задач, мероприятий (единицы измерения мероприятий)	Наименование структурного подразделения исполнителя (полное наименование муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (директора, заместителя за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятия, выполнения контрольного мероприятия/исполнения мероприятия (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, действий/исполнения мероприятий, контрольных событий и меры предотвращения/минимизации отклонения	Оценка достижения показателей результата реализации мероприятия, административного мероприятия
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Контрольное событие 1.04.7 "Направление в финансовое управление Расчетной, организационных расходов на возмещение недополученных доходов"		Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.07.2017	25.07.2017	выполнено в срок	нет	X
	Контрольное событие 1.04.8 "Направление в финансовое управление Расчетной, организационных расходов на возмещение недополученных доходов"	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.08.2017	28.08.2017	выполнено с нарушением срока	В связи с проведением проверочных мероприятий по проверке правильности начисления недополученных доходов предприятию, правильности отнесения доли расходов на данный вид деятельности предприятия, срок предоставления расчета в финансовое управление отодвинулся.		X
	Контрольное событие 1.04.9 "Направление в финансовое управление Расчетной, организационных расходов на возмещение недополученных доходов"	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.09.2017	27.09.2017	выполнено с нарушением срока	В связи с проведением проверочных мероприятий по проверке правильности начисления недополученных доходов предприятию, правильности отнесения доли расходов на данный вид деятельности предприятия, срок предоставления расчета в финансовое управление отодвинулся.		X
	Контрольное событие 1.04.10 "Направление в финансовое управление Расчетной, организационных расходов на возмещение недополученных доходов"	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.10.2017	27.10.2017	выполнено с нарушением срока	В связи с проведением проверочных мероприятий по проверке правильности начисления недополученных доходов предприятию, правильности отнесения доли расходов на данный вид деятельности предприятия, срок предоставления расчета в финансовое управление отодвинулся.		X
	Контрольное событие 1.04.11 "Направление в финансовое управление Расчетной, организационных расходов на возмещение недополученных доходов"	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	25.11.2017	29.11.2017	выполнено с нарушением срока	В связи с проведением проверочных мероприятий по проверке правильности начисления недополученных доходов предприятию, правильности отнесения доли расходов на данный вид деятельности предприятия, срок предоставления расчета в финансовое управление отодвинулся.		X
	Контрольное событие 1.04.12 "Направление в финансовое управление Расчетной, организационных расходов на возмещение недополученных доходов"	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	X	X	20.12.2017	21.12.2017	выполнено с нарушением срока	В связи с проведением проверочных мероприятий по проверке правильности начисления недополученных доходов предприятию, правильности отнесения доли расходов на данный вид деятельности предприятия, срок предоставления расчета в финансовое управление отодвинулся.		X
6	Выполнение обязательств по программам										
6.1.	Мероприятие 1.01 "Расходы на исполнение и управление ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Саярдынского района"	К 19101	Комитет ЖКХ, ТПС	начальник планово-экономического отдела Резвая О.В.	01.01.2017	01.01.2017	31.12.2017	31.12.2017	выполнено в срок	нет	Осуществлена деятельность ответственного исполнителя муниципальной программы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, за исключением переданных государственных полномочий Арауканской области.

#### 4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 3

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (KS)
Выполнено в срок	104	39	2	63
Выполнено с нарушением срока	13	3	0	10
Не выполнено	11	5	0	6
Итого	128	47	2	79
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ <sub>пл</sub> ), (баллов)				86,3

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также исключенные при внесении изменений в план, в расчете не участвуют.

##### 4.1. Порядок оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы проводится согласно следующей формуле:

$$СВ_{пл} = \frac{(M_e + AM_e + KS_e) \times R_e + (M_{nc} + AM_{nc} + KS_{nc}) \times R_{nc} + (M_n + AM_n + KS_n) \times R_n}{N_{пл}};$$

где

$M_e, AM_e, KS_e$  – количество выполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий;

$M_{nc}, AM_{nc}, KS_{nc}$  – количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, выполненных с нарушением срока;

$M_n, AM_n, KS_n$  – количество невыполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий;

$R_e, R_{nc}, R_n$  – балльная оценка критерия;

$N_{пл}$  – общее количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (с учетом <7>).

Балльная оценка критерия определяется следующим образом:

Таблица 4

Наименование критерия	Обозначение	Балльная оценка критерия
Выполнено в срок	$R_6$	100
Выполнено с нарушением срока	$R_{nc}$	50
Не выполнено	$R_n$	0

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы признается:

- высокой, в случае если значение  $СВ_{мн}$  составляет не менее 90;
- средней, в случае если значение  $СВ_{мн}$  составляет не менее 80;
- удовлетворительной, в случае если значение  $СВ_{мн}$  составляет не менее 70,
- в остальных случаях степень выполнения плана муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021 годы» за 2017 год признается средней.

Председатель Комитета ЖКХ, Тис Администрации Северодвинска

(наименование должности ответственного исполнителя муниципальной программы)

" 15 " января 2018 года


 /М.Ю. Тарасов/  
(подпись) / (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОГЗ Администрации Северодвинска

(наименование должности исполнителя муниципальной программы)

" 15 " января 2018 года

 /В.М. Матомедов/  
(подпись) (инициалы, фамилия)